

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
入社式			刷毛工事：調色（水性）			
	8：00～12：00 学科 調色について	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トップコート	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認		
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ						
	13:00～16：00 学科 浮き部改修工法	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め		
8	9	10	11	12	13	14
刷毛工事：調色（油性）						
8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 学科 鉄部の塗装について	8：00～12：00 作業模型組み立て		
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間			タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ			
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め 確認	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め		
15	16	17	18	19	20	21
鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）						
8：00～12：00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	8：00～12：00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り① 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り② 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て		
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ			タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ダイヤモンドカッター・ハンマードリル コテ			
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 目視・打診調査 タイル研り	13:00～16：00 下地調整材塗布		
22	23	24	25	26	27	28
鉄部塗装工事①：鋼製建具（B種）			刷毛工事：調色（水性）			
8：00～12：00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	8：00～12：00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トップコート		
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ゴムコテ			既存塗膜の除去工事：天井、壁 スポンジ			
13:00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13:00～16：00 目地詰め	13:00～16：00 タイル面清掃 確認	13:00～16：00 塗膜について	13:00～16：00 作業用模型組み立て		
29	30					
刷毛工事：調色（水性）						
8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認						
既存塗膜の除去工事：天井、壁 コテ・刷毛						
13:00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ						

月	火	水	木	金	土	日	
		1	2	3	4	5	
		刷毛工事：調色（油性）					
		8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)				
		既存塗膜の除去工事：天井、壁 砂骨ローラー・ウールローラー					
		13：00～16：00 パターン調整 確認 リシン・微弾性	13：00～16：00 作業用模型組み立て				
6	7	8	9	10	11	12	
	刷毛工事：調色（油性）		鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）				
	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □中塗り① 合成樹脂調合ペイント			
	モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ						
	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
13	14	15	16	17	18	19	
鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）		鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）					
8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □中塗り② 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □中塗り 合成樹脂調合ペイント			
タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ							
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
20	21	22	23	24	25	26	
鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）		刷毛工事：調色（水性）					
8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トッ プコート	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て			
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁							
13：00～16：00 作業用模型組み立て	ダイヤモンドカッター・ハンマードリル 13：00～16：00 目視・打診調査 タイル研り	コテ 13：00～16：00 下地調整材塗布	13：00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	ゴムゴテ 13：00～16：00 目地詰め			
27	28	29	30	31			
刷毛工事：調色（油性）		鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）					
8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	8：00～12：00 □研磨紙ずり 研磨紙 □中塗り① 合成樹脂調合ペイント			
既存塗膜の除去工事：天井、壁							
スポンジ		コテ・刷毛		砂骨ローラー・ウールローラー			
13：00～16：00 タイル面清掃 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13：00～16：00 パターン調整 確認 リシン・微弾性	13：00～16：00 作業用模型組み立て			

6月

月	火	水	木	金	土	日	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）		鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）					
8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り② 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 ☐下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 ☐錆止め塗料塗り	8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り 合成樹脂調合ペイント			
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ							
13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 作業用模型組み立て			
10	11	12	13	14	15	16	
鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）		刷毛工事：調色（水性）					
8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トッ プコート	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て			
タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ							
13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 作業用模型組み立て			
17	18	19	20	21	22	23	
刷毛工事：調色（油性）		鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）					
8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)	8：00～12：00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 ☐下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 ☐錆止め塗料塗り	8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り① 合成樹脂調合ペイント			
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁							
ダイヤモンドカッター・ハンマードリル	コテ	ゴムコテ		スポンジ			
13：00～16：00 目視・打診調査 タイル研り	13：00～16：00 下地調整材塗布	13：00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13：00～16：00 目地詰め	13：00～16：00 タイル面清掃 確認			
24	25	26	27	28	29	30	
鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）		鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）					
8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り② 合成樹脂調合ペイント	8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	8：00～12：00 作業模型組み立て	8：00～12：00 ☐下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 ☐錆止め塗料塗り	8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り 合成樹脂調合ペイント			
既存塗膜の除去工事：天井、壁 コテ・刷毛			モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 砂骨ローラー・ウールローラー				
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13：00～16：00 パターン調整 確認 リシン・微弾性	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 振動ドリル・注入用グリスポンプ 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			

月	火	水	木	金	土	日	
1	2	3	4	5	6	7	
鉄部塗装工事：鋼製建具（B種） 8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認		刷毛工事：調色（水性） 8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トッ プコート			8：00～12：00 作業模型組み立て		
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ			タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ				
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
8	9	10	11	12	13	14	
刷毛工事：調色（油性） 8：00～12：00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)		鉄部塗装工事：鋼製建具（A種） 8：00～12：00 作業模型組み立て			8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り① 合成樹脂調合ペイント		
タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ			タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ダイヤモンドカッター・ハンマードリル				
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 目視・打診調査 タイル研り			
15	16	17	18	19	20	21	
/	鉄部塗装工事：鋼製建具（A種） 8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り② 合成樹脂調合ペイント		鉄部塗装工事：鋼製建具（B種） 8：00～12：00 作業模型組み立て			8：00～12：00 ☐下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 ☐錆止め塗料塗り	
	タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁						
	コテ		ゴムコテ		スポンジ		
13:00～16：00 下地調整材塗布	13:00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13:00～16：00 目地詰め	13:00～16：00 目地詰め	13:00～16：00 タイル面清掃 確認			
22	23	24	25	26	27	28	
鉄部塗装工事：鋼製建具（B種） 8：00～12：00 ☐研磨紙ずり 研磨紙 ☐中塗り 合成樹脂調合ペイント 確認		長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン			8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
既存塗膜の除去工事：天井、壁 コテ・刷毛			モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 砂骨ローラー・ウールローラー				
13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13:00～16：00 パターン調整 確認 リシン・微弾性	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 振動ドリル・注入用グリスポンプ			
29	30	31					
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン							
8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒					
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ							
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め					

月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
			長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン			
			8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
			タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ			
			13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め		
5	6	7	8	9	10	11
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン						
8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ			タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ダイヤモンドカッター・ハンマードリル			
13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 目視・打診調査 タイル研り		
12	13	14	15	16	17	18
				長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン		
				8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
				タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ゴテ		
				13:00～16：00 下地調整材塗布		
19	20	21	22	23	24	25
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン						
8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁 ゴムゴテ			既存塗膜の除去工事：天井、壁 スポンジ			
13:00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13:00～16：00 目地詰め	13:00～16：00 タイル面清掃 確認	13:00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13:00～16：00 パターン調整 確認 リシン・微弾性		
26	27	28	29	30	31	
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン						
8：00～12：00 学科 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒		
シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カフスキ・コーキングガン・ヘラ						
13:00～16：00 学科 シーリングの必要性 機能性、材質について	13:00～16：00 作業用模型組み立て	13:00～16：00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00～16：00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00～16：00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去		

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			
8:00~12:00 学科 メッシュの必要性 工程について	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目		
シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り						
ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去		
9	10	11	12	13	14	15
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー、攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り		
シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り						
ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去		
16	17	18	19	20	21	22
/	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー、攪拌機		
	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て		
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り					
/	ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ					
	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去		
	23	24	25	26	27	28
	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機					
8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目			8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	
シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り						
ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
30						
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
ローラー、攪拌機						
8:00~12:00 トップコート 確認						
シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り						
ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
13:00~16:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去						

月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6
	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛		ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目		
	刷毛工事①：調色（水性）					
	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トップコート	13:00~16:00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て		
7	8	9	10	11	12	13
	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー、攪拌機	ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り		
	刷毛工事：調色（油性）			鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）		
	13:00~16:00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)	13:00~16:00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り① 合成樹脂調合ペイント	
14	15	16	17	18	19	20
	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー、攪拌機			
	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て		
	鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）			鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）		
	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り② 合成樹脂調合ペイント	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り		
21	22	23	24	25	26	27
	ウレタン塗膜防水工事：床、笠木					
	ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー、攪拌機		
	13:00~16:00 下地調整 養生	13:00~16:00 プライマー、メッシュ張り	13:00~16:00 ウレタン塗膜防水一層目	13:00~16:00 ウレタン塗膜防水二層目	13:00~16:00 トップコート 確認	
	鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）			刷毛工事①：調色（水性）		
	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り 合成樹脂調合ペイント	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の水性色(GP)トップコート	13:00~16:00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	
28	29	30	31			
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り					
	ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ					
	8:00~12:00	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去		
	刷毛工事：調色（油性）					
	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 調色：1色づつ1*缶に作成 工業会見本より5色の油性色 (SOP)	13:00~16:00 作成した色をベニヤに色塗り (刷毛塗り) ※マスキングテープ使用禁止 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て		

月	火	水	木	金	土	日	
				1	2	3	
				シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ			
				8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
				鉄部塗装工事：鋼製建具（A種） 13:00~16:00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り			
4	5	6	7	8	9	10	
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
	鉄部塗装工事：鋼製建具（A種）						
	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り① 合成樹脂調合ペイント	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り② 合成樹脂調合ペイント	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	13:00~16:00 作業模型組み立て			
11	12	13	14	15	16	17	
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
	鉄部塗装工事：鋼製建具（B種）						
	13:00~16:00 作業模型組み立て	13:00~16:00 □下地調整：穴埋め、パテかい 油性系下地塗料 □錆止め塗料塗り	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □中塗り 合成樹脂調合ペイント	13:00~16:00 □研磨紙すり 研磨紙 □上塗り 合成樹脂調合ペイント 確認	13:00~16:00 作業模型組み立て		
18	19	20	21	22	23	24	
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
	モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ						
	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め		
25	26	27	28	29	30		
	シーリング打ち替え工事：躯体目地・タイル目地・サッシュ廻り ラスター刷毛・カワスキ・コーキングガン・ヘラ						
	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去	8:00~12:00 シーリング撤去→清掃→養生 プライマー塗布 シーリング材充填 ヘラ押さえ 養生撤去			
	タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ						
	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て		

月	火	水	木	金	土	日	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン							
8：00～12：00 作業用模型組み立て	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒			
ダイヤモンドカッター・ハンマードリル コテ ゴムコテ スポンジ							
13：00～16：00 目視・打診調査 タイル研り	13：00～16：00 下地調整材塗布	13：00～16：00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13：00～16：00 目地詰め	13：00～16：00 タイル面清掃 確認			
9	10	11	12	13	14	15	
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン							
8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒			
既存塗膜の除去工事：天井・壁 モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間							
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13：00～16：00 パターン調整 リシン・微弾性	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
16	17	18	19	20	21	22	
長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン							
8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒			
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間 振動ドリル・注入用グリスポンプ							
13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
23	24	25	26	27	28	29	
/	長尺塩ビシート張り工事：床 ライスター・カートリッジガン						
	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒	8：00～12：00 シーリング 溶着 確認 シーリング材・溶着棒			
	タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁 振動ドリル・注入用グリスポンプ						
/	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13：00～16：00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め			
	30	31					

月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスタースタール		ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			
8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目		
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁						
	ダイヤモンドカッター・ハンマードリル	コテ		ゴムゴテ		
13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・打診調査 タイル研り	13:00~16:00 下地調整材塗布	13:00~16:00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13:00~16:00 目地詰め		
13	14	15	16	17	18	19
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ローラー、攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスタースタール	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り		
既存塗膜の除去工事：天井・壁						
	スポンジ		コテ・刷毛	砂骨ローラー・ウールローラー		
13:00~16:00 タイル面清掃 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13:00~16:00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13:00~16:00 パターン調整 リシン・微弾性		
20	21	22	23	24	25	26
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー、攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスタースタール		
8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 下地調整 養生		
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間						
	振動ドリル・注入用グリスポンプ					
13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め 確認		
27	28	29	30	31		
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー、攪拌機			
8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て		
タイル（躯体と接着モルタルからの）浮き注入工事：壁						
	振動ドリル・注入用グリスポンプ					
13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め 確認		

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー、攪拌機		
8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認		
タイルひび割れ及び陶片（接着モルタルとタイルからの）浮き注入工事：壁						
	ダイヤモンドカッター・ハンマードリル	コテ		ゴムゴテ		
13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・打診調査 タイル研り	13:00~16:00 下地調整材塗布	13:00~16:00 タイル張りつけ タイル用接着剤	13:00~16:00 目地詰め		
10	11	12	13	14	15	16
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛				
		ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機				
8:00~12:00 作業用模型組み立て		8:00~12:00 下地調整 養生	8:00~12:00 プライマー、メッシュ張り	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目		
既存塗膜の除去工事：天井・壁						
スポンジ		コテ・刷毛			砂骨ローラー・ウールローラー	
13:00~16:00 タイル面清掃 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て		13:00~16:00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ	13:00~16:00 パターン調整 リシン・微弾性		
17	18	19	20	21	22	23
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間						
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木			既存塗膜の除去工事：天井・壁			
ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー、攪拌機		コテ・刷毛		
8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	8:00~12:00 トップコート 確認	8:00~12:00 作業用模型組み立て	8:00~12:00 目視・打診調査 ケレン 樹脂モルタルの平滑仕上げ		
モルタル浮き注入工事：壁、笠木、笠木天端、土間						
振動ドリル・注入用グリスポンプ				既存塗膜の除去工事：天井・壁		
				砂骨ローラー・ウールローラー		
13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め	13:00~16:00 打診調査 マーキング→穴あけ→清掃 エポキシ樹脂注入 穴埋め 確認	13:00~16:00 パターン調整 リシン・微弾性		
24	25	26	27	28		
塗装試験週間						

3月

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
下地補修試験週間						
10	11	12	13	14	15	16
ウレタン防水試験週間						
17	18	19	20	21	22	23
塩ビシート試験週間						
24	25	26	27	28	29	30
シーリング試験週間						