

4月

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
入社式	社内研修 (ビジネスマナー・会社規定説明等)					
9	10	11	12	13	14	15
9:00~16:00 材料、下地、作業工程について	9:00~16:00 学科 塗装の本質・目的 材料の理解	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 学科 下地の理解	9:00~12:00 学科 作業工程の理解		
		吹付けリシン工事：天井ボード				
		13:00~16:00 下塗り 水性透明シーラー (ウールローラー)	13:00~16:00 吹付 (中塗り) シリカリシン	13:00~16:00 吹付 (上塗り) シリカリシン 確認		
16	17	18	19	20	21	22
9:00~16:00 作業環境、注意事項、養生 ケレン、清掃、塗り方 仕上げについて	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 学科 作業環境・注意事項	9:00~12:00 学科 養生	9:00~12:00 学科 ケレン3種 清掃		
	吹付アクリルタイル工事：壁、ボード					
	13:00~16:00 下地 水性アクリルパテ	13:00~16:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	13:00~16:00 中塗り (多彩模様吹付) アクリルタイル	13:00~16:00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認		
23	24	25	26	27	28	29
9:00~12:00 学科 下塗り・中塗り・塗り方	9:00~12:00 学科 仕上げ・上塗り	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~16:00 下地の種類、状態 下地補修方法、注意事項 道具と種類について	9:00~16:00 学科 注意事項 道具と種類 養生 ケレン作業 研り		
13:00~16:00 学科 下地補修の本質・目的	13:00~16:00 学科 下地の種類 下地の状態	13:00~16:00 学科 外壁補修・改修について エポキシ樹脂について				
30						

5月

月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6
	ひび割れ補修工事：天井、壁、床 ファイラー					
		クラックスケール・刷毛				
	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 目視・クラックスケールによる調査 刷毛による擦り込み ポリマーセメントモルタル 微弾性ファイラー				
	マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード					
	13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)	13：00～16：00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認				
7	8	9	10	11	12	13
	ひび割れ補修工事：天井、壁、床 ファイラー			マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード		
		クラックスケール・刷毛				
	9：00～16：00 養生、ケレン、研り タイル浮き補修、目地 下地調査、外壁漏水について	9：00～12：00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性ファイラー	9：00～12：00 学科 ひび割れ部改修方法 目地	9：00～12：00 学科 下地調査 外壁漏水	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下塗り マスチックシーラー (ウールローラー)
	ひび割れ補修工事：天井、壁、床					
	Uカット					
		クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター-U刃・ディスクサンダー・コーキングガン		コテ・刷毛	低圧注入	
	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み 樹脂モルタル埋め戻し 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	
14	15	16	17	18	19	20
	マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード		吹付アクリルタイル工事：壁、ボード			
	9：00～12：00 中塗り マスチック塗材C (砂骨ローラー)	9：00～12：00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー)	9：00～12：00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー) 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地 水性アクリルパテ	
	ひび割れ補修工事：天井、壁、床 低圧注入		鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床			
		かわすきカッター・コテ・刷毛		ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛		
	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	13：00～16：00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンドー	13：00～16：00 注入機バラシ 下地処理 樹脂モルタル 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	
21	22	23	24	25	26	27
	吹付アクリルタイル工事：壁、ボード		マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			
	9：00～12：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	9：00～12：00 中塗り（多彩模様吹付） アクリルタイル	9：00～12：00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下塗り マスチックCシーラー (ウールローラー)	9：00～12：00 中塗り マスチック塗材C (砂骨ローラー)
	鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛					
	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形
28	29	30	31			
	マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード		マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			
	9：00～12：00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー)	9：00～12：00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー) 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)		
	鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛					
	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		

6月

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
				マスチック (A種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード 9:00~12:00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認		
				欠損補修工事：天井、壁、床 13:00~16:00 作業用模型組み立て		
4	5	6	7	8	9	10
吹付アクリルタイル工事：壁、ボード					マスチック (C種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード	
9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下地 水性アクリルパテ	9:00~12:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	9:00~12:00 中塗り (多彩模様吹付) アクリルタイル	9:00~12:00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て	
欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	
11	12	13	14	15	16	17
マスチック (C種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード				マスチック (A種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード		
9:00~12:00 下塗り マスチックCシーラー (ウールローラ)	9:00~12:00 中塗り マスチック塗材C (砂骨ローラー)	9:00~12:00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー)	9:00~12:00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー) 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て		
ひび割れ補修工事：天井、壁、床						
ファイラー			Uカット			
クラックスケール・刷毛			クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン			
13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・クラックスケールによる調査 刷毛による擦り込み ポリマーセメントモルタル 微弾性ファイラー	13:00~16:00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性ファイラー	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み		
18	19	20	21	22	23	24
マスチック (A種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード		吹付アクリルタイル工事：壁・ボード			吹付アクリルタイル工事：壁・ボード	
9:00~12:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)	9:00~12:00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て			9:00~12:00 下地 水性アクリルパテ	
ひび割れ補修工事：天井、壁、床						
Uカット		低圧注入		低圧注入		
クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン		コテ・刷毛				
13:00~16:00 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13:00~16:00 ダイヤモンドカッターによる切り込み 樹脂モルタル埋め戻し 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て			13:00~16:00 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	
25	26	27	28	29	30	
吹付アクリルタイル工事：壁、ボード			マスチック (C種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード			
9:00~12:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	9:00~12:00 中塗り (多彩模様吹付) アクリルタイル	9:00~12:00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下塗り マスチックCシーラー (ウールローラ)		
ひび割れ補修工事：天井、壁、床						
低圧注入			鉄筋補修工事：天井、壁、床			
かわすきカッター・コテ・刷毛			ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			
13:00~16:00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンダー	13:00~16:00 注入機バラシ 下地処理 樹脂モルタル 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		

7月

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
マスチック (C種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード			マスチック (A種) 砂骨ローラー工事：壁・ボード			
9:00~12:00 中塗り マスチック塗材C (砂骨ローラー)	9:00~12:00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー)	9:00~12:00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ウールローラー) 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)	9:00~12:00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認	
鉄筋補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			
13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	
9	10	11	12	13	14	15
吹付アクリルタイル工事：壁、ボード						
9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下地 水性アクリルパテ	9:00~12:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	9:00~12:00 中塗り (多彩模様吹付) アクリルタイル	9:00~12:00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認		
欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		
16	17	18	19	20	21	22
	9:00~12:00 学科 塩ビシートの本質・目的	9:00~12:00 学科 下地の理解 材料の理解	9:00~12:00 学科 作業工程の理解 作業環境・注意事項	9:00~16:00 学科 下地処理・清掃 割り付け・仮敷き 接着・仕上げ		
	欠損補修工事：天井、壁、床	ひび割れ補修工事：天井、壁、床 Uカット				
	ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛	クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン				
	13:00~16:00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み			
23	24	25	26	27	28	29
長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ						
9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	
ひび割れ補修工事：天井、壁、床						
Uカット		低圧注入				
クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン		コテ・刷毛		かわすきカッター・コテ・刷毛		
13:00~16:00 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13:00~16:00 ダイヤモンドカッターによる切り込み 樹脂モルタル埋め戻し 確認	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	13:00~16:00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンドー	13:00~16:00 注入機バラシ 下地処理 樹脂モルタル 確認	
30	31					
9:00~16:00 下地・材料・作業工程の理解 作業環境・注意事項 下地処理、清掃について	長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ					
	9:00~12:00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド					
	鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床					
	13:00~16:00 作業用模型組み立て					

8月

月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
		長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ				
		9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
		鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛				
		13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		
6	7	8	9	10	11	12
		長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ				
9：00～16：00 割付け、仮敷き 接着、仕上げについて	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
	鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛		
	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認		
13	14	15	16	17	18	19
			9：00～16：00 材料、作業工程の理解 作業環境、注意事項	9：00～16：00 学科 シーリングの本質・目的 材料の理解	9：00～12：00 作業用模型組み立て	
					13：00～16：00 学科 作業工程の理解 作業環境・注意事項	
20	21	22	23	24	25	26
	長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ					
9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
	シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ					
13：00～16：00 学科 養生・撤去・清掃	13：00～16：00 学科 プライマー・充填・ヘラ押さえ・完了	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 養生 マスキングテープ	13：00～16：00 養生 マスキングテープ		
27	28	29	30	31		
	長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ					
9：00～16：00 養生、撤去、清掃 プライマー、充填 ヘラ押さえについて	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
	シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ					
	13：00～16：00 養生 マスキングテープ	13：00～16：00 養生 マスキングテープ	13：00～16：00 養生 マスキングテープ	13：00～16：00 養生 マスキングテープ		

9月

月	火	水	木	金	土	日	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
9:00~16:00 材料、下地、作業工程の理解 作業環境、注意事項 養生、既存防水層撤去 清掃について	9:00~16:00 学科 改質アスファルト防水の 本質・目的 材料の理解 下地の理解	9:00~12:00 学科 作業工程の理解 作業環境・注意事項	9:00~12:00 学科 養生 既存防水層撤去 清掃	9:00~12:00 学科 下地調整・防水下貼り			
		シーリング工事：サッシ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ					
		13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ		
10	11	12	13	14	15	16	
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木							
9:00~16:00 下地調整、防水下貼り 保護塗装について	9:00~12:00 学科 防水下貼り・保護塗装塗布	9:00~12:00 作業用模型組み立て	ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			
			9:00~12:00 下地調整 養生	9:00~12:00 プライマー	9:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目		
			シーリング工事：サッシ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ				
	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ		
17	18	19	20	21	22	23	
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木							
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
	9:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	9:00~12:00 トップコート 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下地調整 養生	9:00~12:00 プライマー		
	シーリング工事：サッシ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ						
	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ	13:00~16:00 養生 マスキングテープ		
24	25	26	27	28	29	30	
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木							
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛		
	9:00~12:00 ウレタン塗膜防水一層目	9:00~12:00 ウレタン塗膜防水二層目	9:00~12:00 トップコート 確認	9:00~12:00 作業用模型組み立て	9:00~12:00 下地調整 養生		
	吹付アクリルタイル工事：壁、ボード						
	13:00~16:00 作業用模型組み立て	13:00~16:00 下地 水性アクリルパテ	13:00~16:00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー (ウールローラー)	13:00~16:00 中塗り(多彩模様吹付) アクリルタイル	13:00~16:00 上塗り アクリルトップ (ウールローラー) 確認		

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	
9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地調整 養生	
吹付アクリルタイル工事：壁、ボード						
					マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード	
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 下地 水性アクリルパテ	13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー （ウールローラー）	13：00～16：00 中塗り（多彩模様吹付） アクリルタイル	13：00～16：00 上塗り アクリルトップ （ウールローラー） 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	
8	9	10	11	12	13	14
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー・攪拌機			
	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	
マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード						
					マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード	
	13：00～16：00 下塗り マスチックCシーラー （ウールローラー）	13：00～16：00 中塗り マスチック塗材C （砂骨ローラー）	13：00～16：00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント （ウールローラー）	13：00～16：00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント （ウールローラー） 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	
15	16	17	18	19	20	21
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛			ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー・攪拌機	
9：00～12：00 下地調整 養生	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認		
マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			吹付アクリルタイル工事：壁、ボード			
13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] （ウールローラー）	13：00～16：00 上塗り マスチック塗材A （ウールローラー） 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 下地 水性アクリルパテ	13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー （ウールローラー）		
22	23	24	25	26	27	28
シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地						
ローラー・攪拌機						
9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ		
吹付アクリルタイル工事：壁、ボード			マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			
13：00～16：00 中塗り（多彩模様吹付） アクリルタイル	13：00～16：00 上塗り アクリルトップ （ウールローラー） 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 下塗り マスチックCシーラー （ウールローラー）	13：00～16：00 中塗り マスチック塗材C （砂骨ローラー）		
29	30	31				
シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地						
ラスター刷毛・カワスキ						
9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ				
マスチック（C種）砂骨ローラー工事：壁・ボード		マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード				
13：00～16：00 上塗り① つや有合成樹脂エマルジョンペイント （ウールローラー）	13：00～16：00 上塗り② つや有合成樹脂エマルジョンペイント （ウールローラー） 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て				

月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
			シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ			
			9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ		
			マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			
			13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)	13：00～16：00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認		
5	6	7	8	9	10	11
			シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ			
			9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	
			マスチック（A種）砂骨ローラー工事：壁・ボード			
			ひび割れ補修工事：天井、壁、床 ファイラー		Uカット	
			クラックスケール・刷毛			
			13：00～16：00 下塗り 合成樹脂エマルジョンシーラー [アクリル系] (ウールローラー)	13：00～16：00 上塗り マスチック塗材A (ウールローラー) 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	
			13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性フィラー	13：00～16：00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性フィラー	13：00～16：00 作業用模型組み立て
12	13	14	15	16	17	18
			シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ			
			9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	
			ひび割れ補修工事：天井、壁、床			
			Uカット		低圧注入	
			クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター-U刃・ディスクガンダー・コーキングガン	コテ・刷毛		
			13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 作業用模型組み立て 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	
19	20	21	22	23	24	25
			シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ		シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ	
			9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	
			ひび割れ補修工事：天井、壁、床 低圧注入		鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床	
			かわすきカッター・コテ・刷毛	ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛	ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛	
			13：00～16：00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンダー	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形
26	27	28	29	30		
			シーリング工事：サッシュ枠・躯体目地・タイル目地 ラスター刷毛・カワスキ			
			9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	9：00～12：00 養生 マスキングテープ	
			鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			
			13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	

12月

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ						
9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	
欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	
10	11	12	13	14	15	16
長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ						
9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
欠損補修工事：天井、壁、床 ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て		
17	18	19	20	21	22	23
長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ						
9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	
ひび割れ補修工事：天井、壁、床 フィルター クラックスケール・刷毛 Uカット クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン コテ・刷毛						
13：00～16：00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性フィラー	13：00～16：00 刷毛による擦り込み 確認 ポリマーセメントモルタル 微弾性フィラー	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み	13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み 樹脂モルタル埋め戻し 確認	
24	25	26	27	28	29	30
長尺塩ビシート張り工事：床 ケレン棒・サンダー・カワスキ						
	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド	9：00～12：00 下地処理 ボンド張り付け 塩ビシート・ボンド		
ひび割れ補修工事：天井、壁、床 低圧注入 かわすきカッター・コテ・刷毛						
	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	13：00～16：00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンドー	13：00～16：00 注入機バラシ 下地処理 樹脂モルタル 確認		
31						

1月

月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
	ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛		ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			
9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地調整 養生	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目		
鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床						
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		
14	15	16	17	18	19	20
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
	ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地調整 養生	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	
鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床						
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	
21	22	23	24	25	26	27
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		
9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地調整 養生	9：00～12：00 プライマー		
欠損補修工事：天井、壁、床						
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形		
28	29	30	31			
ウレタン塗膜防水工事：床・笠木						
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機	ローラー・攪拌機				
9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て			
欠損補修工事：天井、壁、床			ひび割れ補修工事：天井、壁、床			
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛			Uカット			
			クラックスケール・鋼毛・ダイヤモンドカッター・U形・ディスクサンダー・コーキングガン			
13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み			

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
				ウレタン塗膜防水工事：床、笠木 ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛		
				9：00～12：00 下地調整 養生		
				ひび割れ補修工事：天井、壁、床 Uカット <small>クラックスケール・刷毛・ダイヤモンドカッター・U刃・ディスクサンダー・コーキングガン</small>		
				13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 ダイヤモンドカッターによる切り込み シーリング材の打ち込み		
4	5	6	7	8	9	10
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機		ローラー・攪拌機		ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	
9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	9：00～12：00 下地調整 養生	
ひび割れ補修工事					鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床	
Uカット コテ・刷毛	低圧注入			かわすきカッター・コテ・刷毛	ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛	
13：00～16：00 ダイヤモンドカッターによる切り込み 樹脂モルタル埋め戻し 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 目視・クラックスケールによる調査 自動低圧注入器セット 目止め材・座金	13：00～16：00 注入材セット エポキシ樹脂・シリンドー	13：00～16：00 注入機バラシ 下地処理 樹脂モルタル 確認	13：00～16：00 作業用模型組み立て	
11	12	13	14	15	16	17
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー・攪拌機		
	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認	9：00～12：00 作業用模型組み立て	
鉄筋爆裂補修工事：天井、壁、床						
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認	
18	19	20	21	22	23	24
ウレタン塗膜防水工事：床、笠木						
ケレン棒・サンダー・カワスキ・ラスター刷毛	ローラー・ゴムベラ・ポリベラ・攪拌機			ローラー・攪拌機		
9：00～12：00 下地調整 養生	9：00～12：00 プライマー	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水一層目	9：00～12：00 ウレタン塗膜防水二層目	9：00～12：00 トップコート 確認		
欠損補修工事：天井、壁、床						
ハンマードリル・鑿・ワイヤーブラシ・コテ・刷毛						
13：00～16：00 作業用模型組み立て	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形	13：00～16：00 打診調査 はつり→ケレン→清掃 防錆ペースト埋め戻し 樹脂モルタル エポキシ樹脂モルタルにて成形 確認		
25	26	27	28			
塗装試験週間						

3月

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
				塗装試験週間		
4	5	6	7	8	9	10
下地補修試験週間						
11	12	13	14	15	16	17
ウレタン防水試験週間						
18	19	20	21	22	23	24
塩ビシート試験週間				塩ビシート試験期間		
25	26	27	28	29	30	31
シーリング試験週間						